

Vienošanās Nr.1
par grozījumiem 2018.gada 19.februāra iepirkuma līgumā GND-2018/8/ELFLA
par ūdensnoteku atjaunošanu Gulbenes novada Beļavas pagastā

Gulbenē,

2018.gada 18.septembrī

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv izpilddirektore Guna Švika, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AMBERGOLD”, reģistrācijas Nr. 44103058866, adrese: Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – **Būvdarbu veicējs**, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Kaspars Raģelis, no otras puses, turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un (..) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski”, 2018.gada 19.februārī savstarpēji noslēgtā iepirkuma līguma Nr.GND-2018/8/ELFLA, turpmāk – Līgums, 6.4.punkta 6.4.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka „samaksu par paveiktajiem Darbiem aprēķina atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveiktajiem un uzmērītajiem darbu apjomiem”,

ņemot vērā, ka Līguma grozījumi nav būtiski, tie tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām un noslēgtajam Līgumam, Līdzēji, ievērojot objekta izbūves laikā 2018.gada 4.jūlija Objekta apsekošanas aktā Nr.1konstatēto un 2018.gada 6.augustā Darbu daudzumu izmaiņu aktā Nr.1 fiksēto, vienojas:

1. Palielināt Līguma 1.pielikumā „Tāmes” pozīciju 8.1.8. „Caurtekas gala nogāzes apakšdaļas stiprinājums GN-7, ar iebūvi” par 118 (viens simts astoņpadsmit) kvadrātmetriem.
2. Samazināt Līguma 1.pielikuma „Tāmes” pozīciju 4.3. „Grunts rakšana, tai skaitā sedimentācijas baseina rakšana” par 1224,90 (viens tūkstotis divi simti divdesmit četri komats deviņdesmit) kubikmetriem.
3. Samazināt Līguma 1.pielikuma „Tāmes” pozīciju 4.6. „Grunts rakšana, tai skaitā tai skaitā pārtīrīšana sedimentācijas baseina 50%” par 612,45 (seši simti divpadsmit komats četrdesmit pieci) kubikmetriem.
4. Samazināt Līguma 1.pielikuma „Tāmes” pozīciju 5.3. „Izraktās grunts līdzināšana, tai skaitā tai skaitā mehanizēti sedimentācijas baseina 80%” par 1210,55 (viens tūkstotis divi simti desmit komats piecdesmit pieci) kubikmetriem.
5. Samazināt Līguma 1.pielikuma „Tāmes” pozīciju 9.2. „Kājnieku laipas būve KL - 12, minerālgrunts” par 1 (viens) gabalu.

6. Aizstāt Līguma 6.1.punktā skaitli un vārdus „**54732,18 EUR** (piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi *euro*, 18 centi) ar skaitli un vārdiem „**50699,26 EUR** (piecdesmit tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi *euro*, 26 centi)”. ”.

6. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

7. Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas brīža.

8. Vienošanās sastādīta 4 (četros) eksemplāros, no kuriem 3 (trīs) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Būvdarbu veicēja.

9. Pielikumā:

9.1. 2018.gada 4.jūlija Ražošanas sanāksmes protokols Nr.1 – 1 lp;

9.2. 2018.gada 6.augusta Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1 – 1 lp.

10. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

Gulbenes novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

AS „SEB banka”

Kods UNLALV2X

Konts LV03UNLA0050014339919

izpilddirektore

2018.gada 18.septembrī

G.Švika

BŪVDARBU VEICĒJS:

SIA “AMBERGOLD”

Reģ. Nr. 44103058866

Juridiskā adrese: Ābeļu iela 8, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401

Biroja adrese: Viestura iela 2, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401

Banka: AS “Citadele”

valdes priekšsēdētājs

2018.gada 18.septembrī

K.Raģelis

Apstiprinu:

Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 1.

Sastādīts: 06.08.2018.

Ūdensnoteku 52825432:10 (pik. 0/00-15/88) un 52825432:20 (pik.0/00-04/40) atjaunošana
Gulbenes novada Beļavas pagastā posmā no pašvaldības autoceļa „Spalvas-Strautiņi”
Nr.1-3 līdz autoceļam „Gulbene-Zeltiņi” V410

(objekta nosaukums)

Objekta līguma Nr.GND-2018/8/ELFLA

Pasūtītājs **Gulbenes novada pašvaldība**Būvuzņēmējs: **SIA "AMBERGOLD"**

Komisijas sastāvs:

Autoruzraugs:	Valdis Bukelis
Būvuzraugs:	Māra Sarmule
Pasūtītāja parstāvis:	Jānis Barinskis
Būvuzņēmēja parstāvis:	Kaspars Raģelis

Apsekoja būvobjektu Ūdensnoteku 52825432:10 (pik. 0/00-15/88) un 52825432:20 (pik.0/00-04/40) atjaunošana
Gulbenes novada Beļavas pagastā posmā no pašvaldības autoceļa „Spalvas-Strautiņi” Nr.1-3 līdz autoceļam
„Gulbene-Zeltiņi” V410

(nosaukums)

1) Veicot objekta apsekošanu secināts, ka pie esošā grunts sastāva tehnoloģiski nav iespējams veikt darbu atbilstoši būvprojektā paredzētajam. (sk.04.07.2018. ražošanas sanāksmes protokolu Nr. 1) , līdz ar to nav iespējams veikt sekojošus darbus: Grunts rakšana, tai skaitā sedimentācijas baseina rakšana 1224.90 m³, Grunts rakšana, tai skaitā pārtīrīšana sedimentācijas baseina 50% 612.45 m³, Izraktās grunts līdzināšana, tai skaitā mehanizēti sedimentācijas baseina 80% 1210.55 m³.

2) sakarā ar to, ka pieguļošo zemju īpašnieki atteikušies no kājnieku laipas izbūves, nolemts to neizbūvēt.

3) pie PK 7/78KP, 8/53LP, 9/86LP, 9/86KP, 11/24LP konstatēti lokāli noslīdējumi un izskalojumi, komisija vienojas, ka visefektīvāk tos būtu novērst, izmantojot stiprinājumu veidus GN-7 un GN-17, papildus izbūvējot pamatojuma nostiprinājumu darbus, iekļaujot papildus darbu apjomus un izmaksas, palielinot pozīciju 8.1.8. caurtekas gala nogāzes apakšdaļas stiprinājums GN-7, ar iebūvi par 118m².

Konstatētā rezultātā veikt šādas izmaiņas:

Izslēgt no būvdarbu daudzumu un izmaksu saraksta:

Nr. p.k.	pozīcijas Nr.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības cena bez PVN, Euro	Summa bez PVN, Euro
1	4.3.	Grunts rakšana, tai skaitā sedimentācijas baseina rakšana	m ³	1224.90	1.45	1776.11
2	4.6.	Grunts rakšana, tai skaitā pārtīrīšana sedimentācijas baseina 50%	m ³	612.45	1.45	888.05
3	5.3.	Izraktās grunts līdzināšana, tai skaitā mehanizēti sedimentācijas baseina 80%	m ³	1210.55	0.41	496.33
4	9.2.	Kājnieku laipas būve KL - 12, minerālgrunts	gab.	1	1393.8	1393.80
						0
						0
					kopā:	4554.28

Iekļaut būvdarbu daudzumu un izmaksu sarakstā:

Nr. p.k.	pozīcijas Nr.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības cena bez PVN, Euro	Summa bez PVN, Euro
1	8.1.8.	caurtekas gala nogāzes apakšdaļas stiprinājums GN-7, ar iebūvi	m ²	118	6.95	820.1
						0
						0
					kopā:	820.10

Izmaksu bilance (bez PVN):

Ar šo aktu izmaksu samazinājums, Euro: 4554.28

Ar šo aktu izmaksu sadārdzinājums, Euro: 820.10

Kopējās projekta izmaksu izmaiņas, Euro: -3734.18**SASKAŅOTS:**

Pasūtītājs:

J.Barinskis

Uzņēmējs:

K.Raģelis

Proj. autors:

V.Bukelis

Būvuzraugs:

M.Sarmule

Objekts : Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beļavas pagastā, Gulbenes novadā
(Ūdensnoteku 52825432:10 (pik 0/00-15/88) un 52825432:20 (pik. 0/00-4/40)
atjaunošana Gulbenes novadā Beļavas pagastā posmā no pašvaldības autoceļa
„Spalvas - Strautiņi” Nr. 1-3 līdz autoceļam „Gulbene - Zeltiņi” V410)
Līgums Nr. GND 2018/8/ELFLA
Projekta Nr. 17-07-A00403-000145

2018. gada.4.jūlijā

Ražošanas sanāksmes protokols Nr. 1

Komisija šādā sastāvā:

Pasūtītāja (Gulbenes novada pašvaldība) pārstāvis..... Jānis Barinskis
Būvuzraudze, SIA „Hidroprojekts”Māra Sarmule
Autoruzraugs, SIA „Zvidze”..... Valdis Bukelis
SIA „Ambergold” atbildīgais darbu vadītājs..... Ņina Travina

Konstatēja:

Esošās grunts sastāva dēļ tehnoloģiski nav iespējams veikt darbu atbilstoši būvprojektā paredzētajam - kūdras un sapropeļa grunts aizplūšanas dēļ nav izdevies saglabāt grāvja profila parametrus. Arhīva materiālos šāds grunts sastāvs nav reģistrēts un uzrādīts. Būvprojektā ir paredzēts izbūvēt divus sedimentācijas baseinus, bet meliorācijas sistēmas funkcionēšanas nodrošināšanai pietiktu arī ar vienu, kas arī ir izdarīts, un projekta ieviešanas mērķa sasniegšanai minimālās prasības tiek izpildītas. Lai izpildītu visus būvprojektā paredzētos darbus un izvērtētu noderīgāko būvdarbu risinājumu tehnoloģiju, būtu jāveic papildus grunts izpēte, jāveic izmaiņas būvprojektā, paredzot papildus darbus, materiālu un citas izmaksas. Lai izvairītos no objekta būvniecības būtiska sadārdzinājuma, objekta apsekošanas komisija vienojas par darbu apjoma samazināšanu, izslēdzot viena sedimentācijas baseina izveidošanu, tādā veidā saglabājot projekta ieviešanas mērķa sasniegšanas minimālo prasību izpildi.

Pieguļošo zemes īpašnieku atteikuma dēļ nolemts neizbūvēt vienu kājnieku laipu. Objektā pie PK 7/78KP, 8/53LP, 9/86LP, 9/86KP, 11/24LP konstatēti lokāli noslīdējumi un izskalojumi, komisija vienojas, ka visefektīvāk tos būtu novērst, izmantojot stiprinājumu veidus GN-7 un GN-17, papildus izbūvējot pamatojuma nostiprinājumu darbus, iekļaujot papildus darbu apjomus un izmaksas.

Risinājums: Veikt viena sedimentācijas baseina izveidošanu, saglabājot projekta ieviešanas mērķa sasniegšanas minimālo prasību izpildi. Izslēgt no darbu apjomiem vienas kājnieku laipas izbūvi. Novērst objektā konstatētos lokālos noslīdējumus un izskalojumus, paredzot papildus darbu apjomus un izmaksas.

Projektētājam - iesniegt papildus veicamo darbu un izslēdzamo darbu apjomu aprēķinu.

Pasūtītāja (Gulbenes novada pašvaldība) pārstāvis..... Jānis Barinskis

Būvuzraudze, SIA „Hidroprojekts” Māra Sarmule

Autoruzraugs, SIA „Zvidze” Valdis Bukelis

SIA „Ambergold” atbildīgais darbu vadītājs..... Ņina Travina